

FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Construcción de rellenos sanitarios
Ubicación: Municipios de Los Herreras y Dr. González, N.L.
Sector: Residuos sólidos

Certificación: Dic-08
Obra terminada: Feb-08
Informe de cierre: Jul-14



Condiciones previas al proyecto



Objetivo del proyecto

Alcance del proyecto

Inversión real: \$(MDP)	2.92M
Subsidio del BDAN: SWEP	1.57M
Otras fuentes:	1.35M

Inversión prevista: \$MDP	Al certificar	Variación
Subsidio del BDAN: SWEP	1.57M	0.00M
Otras fuentes:	1.57M	(0.22M)
Total	3.14M	(0.22M)

Población beneficiada:	4,982
Dr. González:	
Los Herreras:	

Resultados

Efectos		Indicadores		Meta	Real 2014
N	A A A A A A A	n	A A A A A n	An A A	An A
G	n A A A A	n n	A A A n A	A A A A A	A n

Productos	
A A A AA Ac	
A A A	A A A n A A

Aportaciones importantes del proyecto	
n n	
n n	
n	