

FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto **Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento**

Certificación: **Sep-02**

Ubicación: **Tornillo, Texas**

Obra terminada: **Jun-09**

Sector: **Saneamiento**

Informe de cierre: **Nov-14**



Condiciones previas al proyecto



Objetivo del proyecto

Alcance del proyecto

Inversión real: \$ (MDD)	21.3
BDAN (no reembolsable): EPA BEIF	5.2
Crédito de BDAN:	1.9
PDAP de COCEF:	0.5
Otras Fuentes:	13.7

Inversión prevista \$(MDD)	Al certificar	Variación
BDAN (no reembolsable): EPA BEIF	5.2	0
Crédito de BDAN:	1.5	0.4
PDAP de COCEF	0.5	0
Otras Fuentes:	5.5	8.2
Total	12.7	8.6
Otras Fuentes: TWDB-subsidio y crédito		

Población beneficiada: 3,576

Resultados

Efectos	Indicadores	Meta	Real (2014)

Productos	Aportaciones importantes del proyecto

